

江宁区项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：	南京市江宁区交通运输局 (本级)	项目名称：	2024翔鹰五路与金航路交叉口改造项目				
项目实施年度：	2024						
项目开始时间 (年/月)：	2024-1-1	项目完成时间 (年/月)：	2024-12-31				
项目自评情况							
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）							
2023年9月12日区领导专题会议纪要（2023年第146期）明确同意区交通局实施翔鹰五路与金航路（X103禄石线）交叉口改造项目，由区财政局负责做好资金保障。项目初设概算批复为934.6万元，目前正在推进施工招标，计划2023年10月25日前发布招标公告，2024年1月完工。按照概算批复金额80%计算需747.68万元，2023年通过预算调整追加项目资金80万元。							
二、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）							
实施完成了翔鹰五路与金航路（X103禄石线）交叉口改造项目，保障了禄口机场与江宁区、溧水区的交通畅通互联。							
三、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）							
禄口街道征迁未提交审计最终成果,征迁费用暂无法支付。							
四、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）							
加强对街道督促管理。							
评价指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	达成预期目标	3	3	
		立项依据充分性	充分	达成预期目标	3	3	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	3	3	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	3	3	
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	3	3	
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	3	3	
过程	资金管理	预算执行率	＝100%	60.34%	10	6.03	
		资金到位率	100%	达成预期目标	3	3	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	3	3	
	组织实施	制度执行有效性	有效	达成预期目标	3	3	
		管理制度健全性	健全	达成预期目标	3	3	
产出指标	数量指标	改造交叉口数	＝1个	1.00个	10	10	
	质量指标	交竣工验收合格率	＝100	100.00	10	10	
	时效指标	完工及时性	及时	达成预期目标	10	10	
	成本指标	累计工程变更金额比例	≤10%	8.00%	10	10	
效益指标	经济效益						
	社会效益	道路通行时间节约率	≥20%	25.00%	10	10	
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	受益群众通行满意度	≥90%	100.00%	10	10	
总计						96.03	
注：1、自我评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自我评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。							