

江宁区项目支出绩效自我评价情况表

填报单位:	南京市江宁区交通运输局 (本级)	项目名称:	S246南京至溧水公路江宁段(2024)				
项目实施年度:	2024						
项目开始时间 (年/月):	2024-1-1	项目完成时间 (年/月):	2024-12-31				
项目自评情况							
一、项目概况(项目政策、资金分配使用、项目实施情况等)							
<p>省道246南京至溧水公路江宁段自绕城公路石扬路互通,2016年11月区政府第7号区长专题会议纪要明确“原则同意运用PPP模式实施246省道江宁段工程建设”。该项目合作期13年,其中建设期3年、运营期10年。现新建段10公里已全部完成,已进入运营维护期。为落实PPP项目绩效管理要求,交通运输局委托江苏现代资产投资管理顾问有限公司编制了《246省道南京至溧水公路江宁段工程PPP项目绩效评价工作方案》,并于2020年10月14日组织专家对该方案进行了评审,专家组通过该绩效评价工作方案并且报区政府批准。区交通局委托南京中瀚通华会计师事务所开展绩效评价工作,出具绩效评价报告,自2020年1月新建段工程建设完工至2023年1月,3年累计应付费用86270.15万元,截止2022年底政府累计已付费54175.65万元(市级14200万元、区财政39975.65万元),另加之2023年区财政预算安排并拨付1亿元;共计政府累计已付费64175.65万元,未付费22094.5万元。建议2024年预算暂安排10000万元,不足部分纳入以后年度安排。</p>							
二、项目绩效(通过绩效评价发现并总结的项目绩效)							
<p>完善全市公路网络系统,充分发挥干线公路建设对城镇发展、产业升级的服务作用,本项目的建设能够进一步拉大城市框架、引导国土资源利用开发、完善宁杭快速公路通道、服务居民对外出行。</p>							
三、存在问题(通过绩效评价所发现的问题,原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写)							
无							
四、有关建议(针对存在的问题,分别提出相关完善或整改建议)							
无							
评价指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	3	3	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	3	3	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	3	3	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	3	3	
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	3	3	
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	3	3	
过程	资金管理	资金到位率	100%	达成预期目标	3	3	
		预算执行率	=100%	100.00%	10	10	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	3	3	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	3	3	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	3	3	
产出指标	数量指标	运维公里数	≥10公里	10.00公里	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	≥80%	80.00%	10	10	
	时效指标	工程完工及时性	及时	达成预期目标	10	10	
	成本指标	成本有效控制率	=100%	100.00%	10	10	
效益指标	经济效益						
	社会效益	提升交通出行质量	提升	达成预期目标	5	5	
	生态效益						
	可持续影响	项目发展机制的可持续性	运行持续	达成预期目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥85%	85.00%	10	10	
总计						100	
注:1、自评价可参考绩效目标,结合实际情况设置相应评价指标,并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据,其中定量指标需增列评分公式。							