

江宁区项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：	南京市江宁区信访局（本级）	项目名称：	人民来访接待中心业务技术用房建设				
项目实施年度：	2025						
项目开始时间（年/月）：	2025-1-1	项目完成时间（年/月）：	2025-12-31				
项目自评情况							
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）							
根据省信访局相关文件要求，区县级人民来访接待大厅面积不少于700平方，可同时容纳来访人数400人，目前我单位接待窗口无法满足相关要求，经区委区政府研究，要求统一思想认识，提高建设标准，加快建设步伐，打造品牌窗口							
二、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）							
已完成工程结算审计，根据合同条款及时支付了工程款，项目已正常投入使用。							
三、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）							
施工方材料报送进度滞后，导致资金支付集中在年底。							
四、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）							
根据序时进度催促施工方报送材料。							
评价指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	部分达成并具有一定效果	2	1	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	
	资金投入	资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	
过程	资金管理	预算执行率	＝100%	96.64%	3	2.9	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	
		资金到位率	100%	达成预期目标	3	3	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	
产出指标	数量指标	项目面积	≥15800平方米	15800.00平方米	5	5	
		完成招标范围内工程量	≥100%	100.00%	5	5	
	质量指标	项目变更控制率	≤10%	0.00%	5	5	
		项目验收合格率	≥95%	100.00%	5	5	
	时效指标	经费支出及时率	及时	达成预期目标	5	5	
	成本指标	项目初步设计概算控制情况	良好	达成预期目标	5	5	
效益指标	经济效益						
	社会效益	同时容纳信访群众人数	≥400人	400.00人	15	15	
	生态效益	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	明显	达成预期目标	15	15	
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥80%	85.00%	10	10	
总计						98.9	
注：1、目评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据目评价指标设置情况自行调整。							