

江宁区项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：	南京市江宁区交通运输局 (本级)	项目名称：	2024内河通航水域桥梁助航警示标志设施工程维护费用				
项目实施年度：	2024						
项目开始时间 (年/月)：	2024-1-1	项目完成时间 (年/月)：	2024-12-31				
项目自评情况							
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）							
1、2023年9月至2024年9月项目运营维保维修费177.104278万元。 2、桥梁助航标志和安全警示标志维护审计费：0.5万元。							
二、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）							
完成全年桥梁助航警示标志设施维护，维护效果较好，航标通视范围内无遮挡物，支持保障系统运行正常，未发生船舶碰撞桥梁事故。							
三、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）							
无							
四、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）							
无							
评价指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	3	3	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	3	3	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	3	3	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	3	3	
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	3	3	
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	3	3	
过程	资金管理	资金到位率	100%	达成预期目标	3	3	
		预算执行率	=100%	100.00%	10	10	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	3	3	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	3	3	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	3	3	
产出指标	数量指标	检查频次	≥2次/月	2.00次/月	10	10	
	质量指标	设备合格率	=100%	100.00%	10	10	
		航标通视范围内遮挡物	无	达成预期目标	5	5	
	时效指标	完工及时性	及时	达成预期目标	5	5	
	成本指标	成本有效控制率	≥100%	100.00%	5	5	
效益指标	经济效益						
	社会效益	设施运行情况	正常	达成预期目标	5	5	
	生态效益	光源生态环境影响度	低	达成预期目标	5	5	
	可持续影响	建立健全标志长期维护制度	健全执行	达成预期目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	设施使用满意度	≥90%	95.00%	10	10	
总计						100	
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。							