

江宁区项目支出绩效自我评价情况表

填报单位:	南京市江宁区交通运输局 (本级)	项目名称:	2024办公楼维修改造项目尾款				
项目实施年度:	2024						
项目开始时间 (年/月):	2024-1-1	项目完成时间 (年/月):	2024-12-31				
项目自评情况							
一、项目概况(项目政策、资金分配使用、项目实施情况等)							
1.项目尾款:24.492494万(中标价83.927655万元,施工决算审计价:91.912494) 2.审计费:0.5万							
二、项目绩效(通过绩效评价发现并总结的项目绩效)							
已完成办公楼改造,满足全部职工办公需求,符合相关规定。							
三、存在问题(通过绩效评价所发现的问题,原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写)							
无							
四、有关建议(针对存在的问题,分别提出相关完善或整改建议)							
无							
评价指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	3	3	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	3	3	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	3	3	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	3	3	
	资金投入	资金分配合理性	合理	达成预期目标	3	3	
		预算编制科学性	科学	达成预期目标	3	3	
过程	资金管理	资金到位率	100%	达成预期目标	3	3	
		预算执行率	=100%	100.00%	10	10	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	3	3	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	3	3	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	3	3	
产出指标	数量指标	基建工程项目面积	≥1200平方米	1200.00平方米	10	10	
	质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	≥100%	100.00%	10	10	
	时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期目标	5	5	
	成本指标	成本有效控制率	≥100%	100.00%	10	10	
效益指标	经济效益						
	社会效益	对保障各项业务工作正常开展的 影响或改善情况	较高	达成预期目标	10	10	
	生态效益						
	可持续影响	健全的基建工程制度	建立健全相关制度并予以落实	达成预期目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	100.00	10	10	
总计						100	
注:1、自评价可参考绩效目标,结合实际情况设置相应评价指标,并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据,其中定量指标需列评分公式。							