

江宁区项目支出绩效自评情况表

填报单位:	南京市江宁区交通运输局 (本级)	项目名称:	2024农路提档升级专项资金				
项目实施年度:	2024						
项目开始时间 (年/月):	2024-1-1	项目完成时间 (年/月):	2024-12-31				
项目自评情况							
一、项目概况(项目政策、资金分配使用、项目实施情况等)							
<p>根据江宁政办文〔2017〕2380号文,区财政按350万元/公里给予相关农路线路补助。2018年农路A4标中标价11438.116997万元,中标单位西部路桥集团公司,交竣工总里程14.306公里,需给予补助资金5007.1万元(350万元/公里),2023年区财政已补助1710万元,区财政还需给予补助3297.1万元。2019年农路A3、A4、A5标及丹云线大中修工程,A3标段中标价7546.968495万元,中标单位西部路桥集团公司,该标段交竣工里程3.56公里;A4标段中标价2635.656626万;A5标中标价3427.492498万元,中标单位是西部路桥集团公司,该标段交竣工里程5.005公里;丹云线大中修工程中标价1850.176401万元,中标单位西部路桥集团公司,该标段交竣工里程4.071公里;2019年农路累计交竣工总里程15.429公里,需给予补助资金5400.15万元(350万元/公里)。上述共计需给予补助8697.25万元。建议2024年预算安排6000万元,不足部分列入以后年度安排。</p>							
二、项目绩效(通过绩效评价发现并总结的项目绩效)							
项目有效改善村庄居民出行条件,方便周边百姓出行并且提高了出行的安全性。							
三、存在问题(通过绩效评价所发现的问题,原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写)							
无							
四、有关建议(针对存在的问题,分别提出相关完善或整改建议)							
无							
评价指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	3	3	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	3	3	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	3	3	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	3	3	
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	3	3	
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	3	3	
过程	资金管理	资金到位率	100%	达成预期目标	3	3	
		预算执行率	=100%	100.00%	10	10	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	3	3	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	3	3	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	3	3	
产出指标	数量指标	建设里程	=78.622公里	78.62公里	10	10	
	质量指标	建设标准符合率	=100%	100.00%	10	10	
	时效指标	开工及时率	=100%	100.00%	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益						
	社会效益	百姓出行便捷性	提升	达成预期目标	10	10	
	生态效益						
	可持续影响	移交养护运营规范性	规范	达成预期目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众通行满意度	≥90%	90.00%	10	10	
总计						100	
<p>注:1、自评价可参考绩效目标,结合实际情况设置相应评价指标,并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据,其中定量指标需增列评分公式。</p>							